

CRONOGRAMA DE EJECUCION ESPACIO CULTURAL Y RECREACIONAL JAYUPUCHU

ACTUALIZADO AL: 14-Sep-04

N°	ACTIVIDAD	CRONOGRAMA				% AVANCE
		DIAS	INICIO	FIN	% PROGRAMADO	
1	Instalación de faenas	2	12/Abr/04	13/Abr/04	100%	100%
2	Nivelación y Replanteo	5	14/Abr/04	18/Abr/04	100%	90%
3	Retiro de la capa vegetal	17	19/Abr/04	05/May/04	100%	80%
4	Retiro de alambrado, postes y objetos en general	7	03/May/04	09/May/04	100%	100%
5	Muro perimetral de H°A° del parque	70	03/May/04	11/Jul/04	100%	98%
6	Fundaciones para el muro	21	19/Abr/04	09/May/04	100%	100%
7	Acera perimetro exterior	70	12/Jul/04	19/Sep/04	91%	91%
8	Construcción de áreas verdes y forestación	35	13/Sep/04	17/Oct/04	3%	0%
9	Sistema de drenaje de toda el área	32	06/May/04	06/Jun/04	100%	50%
10	Sistema de riego del parque	7	07/Jun/04	13/Jun/04	100%	30%
11	Diseño, asesoramiento y diseño artistico	189	12/Abr/04	17/Oct/04	82%	82%
12	Iluminación parque	21	14/Jun/04	04/Jul/04	100%	5%
13	Limpieza y retiro de escombros	3	15/Oct/04	17/Oct/04	0%	35%
MUROS DE ACCESO AL PARQUE						
14	Excavación manual de suelo para fundaciones	3	23/Abr/04	25/Abr/04	100%	100%
15	Construcción de fundaciones para muro de acceso	10	26/Abr/04	05/May/04	100%	100%
16	Construcción de columnas para muro de acceso	25	06/May/04	30/May/04	100%	100%
17	Construcción de vigas para muro de acceso	21	31/May/04	20/Jun/04	100%	100%
18	Construcción de mariposas y callapos de seguridad	7	21/Jun/04	27/Jun/04	100%	100%
BOLETERIA, BAÑOS, PUESTOS						
19	Excavación manual de suelo para fundaciones	3	07/May/04	09/May/04	100%	100%
20	Construcción de fundaciones de H°A°	14	10/May/04	23/May/04	100%	100%
21	Construcción de columnas de H°A°	21	24/May/04	13/Jun/04	100%	100%
22	Construcción de vigas de H°A°	21	14/Jun/04	04/Jul/04	100%	100%
23	Construcción de losa de techo de H°A°	16	05/Jul/04	20/Jul/04	100%	0%
24	Construcción de muros de ladrillo	23	05/Jul/04	27/Jul/04	100%	100%
25	Construcción de dinteles para puertas	5	28/Jul/04	01/Ago/04	100%	100%
26	Contrapiso de Hormigón H=5cm	7	02/Ago/04	08/Ago/04	100%	0%
27	Artefactos para baños e instalación sanitaria	24	09/Ago/04	01/Sep/04	100%	0%
28	Suministro y colocación de puertas y ventanas	4	02/Sep/04	05/Sep/04	100%	0%
CONSTRUCCION DE LA CICLOVIA						
29	Excavación con maquinaria	14	24/May/04	06/Jun/04	100%	60%
30	Relleno y compactado	14	07/Jun/04	20/Jun/04	100%	30%
31	Conformación de la plataforma con maquinaria	21	21/Jun/04	11/Jul/04	100%	35%
32	Construcción de bordillos a ambos lados de la ciclovia	35	12/Jul/04	15/Ago/04	100%	70%
REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA						
33	Picado de losa para contrapiso	3	19/Abr/04	21/Abr/04	100%	0%
34	Contrapiso de Hormigón H=5cm	18	22/Abr/04	09/May/04	100%	0%
35	Gradería de H°A°	35	10/May/04	13/Jun/04	100%	100%
CONSTRUCCION DE LA VIA PEATONAL						
36	Excavación con maquinaria	9	12/Jul/04	20/Jul/04	100%	20%
37	Relleno y compactado	7	21/Jul/04	27/Jul/04	100%	20%
38	maquinaria	19	28/Jul/04	15/Ago/04	100%	20%
39	Contrapiso de Hormigón H=5cm	21	16/Ago/04	05/Sep/04	100%	0%
40	Construcción de bordillos a ambos lados de la vía	35	06/Sep/04	10/Oct/04	23%	70%
CONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL						
41	parque	3	30/Ago/04	01/Sep/04	100%	0%
42	Mejoramiento del tobogán+ juegos	18	02/Sep/04	19/Sep/04	67%	10%

CRONOGRAMA DE EJECUCION ESPACIO CULTURAL Y RECREACIONAL JAYUPUCHU

ACTUALIZADO AL: 14-Sep-04

N°	ACTIVIDAD	CRONOGRAMA				% AVANCE
		DIAS	INICIO	FIN	% PROGRAMADO	
43	infantil	42	02/Sep/04	13/Oct/04	29%	0%
44	el parque infantil	4	14/Oct/04	17/Oct/04	0%	0%
CONSTRUCCION DE TEATRO AL AIRE LIBRE						
45	Excavación con maquinaria para cimientos	7	07/Jun/04	13/Jun/04	100%	100%
46	Construcción de cimientos para estructura	14	14/Jun/04	27/Jun/04	100%	100%
47	Vaciado de piso de H° simple	14	28/Jun/04	11/Jul/04	100%	0%
48	Relleno y compactado para tarima	77	28/Jun/04	12/Sep/04	100%	0%
49	Construcción de muros de H°A°	21	28/Jun/04	18/Jul/04	100%	50%
50	Construcción de graderías de H°A°	46	19/Jul/04	02/Sep/04	100%	100%
51	Construcción de accesos y salidas	19	13/Sep/04	01/Oct/04	5%	0%
CONSTRUCCION DE LA LAGUNA						
52	Excavación con maquinaria	4	22/Jul/04	25/Jul/04	100%	100%
53	Cambio de material y provisión del mismo	7	26/Jul/04	01/Ago/04	100%	80%
54	Sistema de drenaje y aducción de aguas	14	23/Ago/04	05/Sep/04	100%	60%
55	Construcción de muro de contención de aguas	32	23/Ago/04	23/Sep/04	69%	100%
56	Impermeabilización del suelo	21	02/Ago/04	22/Ago/04	100%	30%
57	Impermeabilización de los muros de contención	20	24/Sep/04	13/Oct/04	0%	30%
58	Estudio	20	12/Abr/04	01/May/04	100%	100%
59	Costos de implementación y llenado de aguas	4	14/Oct/04	17/Oct/04	0%	0%
TOTAL					86%	55%