

PROYECTO CULTURA PARA EL DESARROLLO**CRONOGRAMA DE EJECUCION PLAZA "TIWANAKU"****FECHA DE ACTUALIZACION DEL CRONOGRAMA: 08-Jun-04**

| N° | ACTIVIDAD | CRONOGRAMA | | | | % DE AVANCE |
|----|--|------------|-----------|-----------|--------------|-------------|
| | | DIAS | INICIO | FIN | % PROGRAMADO | |
| 1 | Instalación de faenas | 2 | 12-Abr-04 | 13-Abr-04 | 100% | 100% |
| 2 | Excavación con maquinaria | 5 | 14-Abr-04 | 18-Abr-04 | 100% | 100% |
| 3 | Excavación manual | 17 | 19-Abr-04 | 05-May-04 | 100% | 10% |
| 4 | Compactado de la superficie excavada | 11 | 06-May-04 | 16-May-04 | 100% | 60% |
| 5 | Retiro de losetas y empedrado | 7 | 19-Abr-04 | 25-Abr-04 | 100% | 100% |
| 6 | Relleno y compactado con maquinaria | 21 | 10-May-04 | 30-May-04 | 100% | 60% |
| 7 | Demolición general. Retiro de bancos y otros | 2 | 26-Abr-04 | 27-Abr-04 | 100% | 100% |
| 8 | Columnas de H°A° para revestir con piedra | 21 | 03-May-04 | 23-May-04 | 100% | 0% |
| 9 | Forrado de columnas con piedra granito | 23 | 28-Jun-04 | 20-Jul-04 | 0% | 0% |
| 10 | Empedrado de la plaza con piedra granito | 105 | 31-May-04 | 12-Sep-04 | 8% | 0% |
| 11 | Escaleras de acceso a la plaza | 35 | 28-Jun-04 | 01-Ago-04 | 0% | 20% |
| 12 | Escaleras de acceso a la estructura central | 35 | 02-Ago-04 | 05-Sep-04 | 0% | 20% |
| 13 | Mástil de 6m de alto para estructura principal | 2 | 20-Sep-04 | 21-Sep-04 | 0% | 0% |
| 14 | Instalación eléctrica e Iluminación | 14 | 06-Sep-04 | 19-Sep-04 | 0% | 0% |
| 15 | Sistema de Drenaje | 28 | 03-May-04 | 30-May-04 | 100% | 30% |
| 16 | Forrado de techo de estructura metálica con totora | 23 | 30-Ago-04 | 21-Sep-04 | 0% | 0% |
| 17 | Construcción de bancos de piedra | 7 | 20-Sep-04 | 26-Sep-04 | 0% | 0% |
| 18 | Retiro de cordón de acera lado plaza | 14 | 31-May-04 | 13-Jun-04 | 57% | 100% |
| 19 | Construcción de cordón a nivel 0+00 con revestimiento de piedra lado plaza | 70 | 14-Jun-04 | 22-Ago-04 | 0% | 0% |
| 20 | Limpieza y retiro de escombros | 5 | 22-Sep-04 | 26-Sep-04 | 0% | 0% |
| 21 | Diseño, asesoramiento y supervisión artística | 168 | 12-Abr-04 | 26-Sep-04 | 34% | 34% |
| 22 | Imprevistos 5% | 168 | 12-Abr-04 | 26-Sep-04 | 34% | 34% |