

PRESUPUESTO EJECUTADO - PLAZA TIWANAKU

ACTUALIZADO AL: **Martes, 08 de Junio de 2004**

MONTOS EXPRESADOS EN US\$				PRESUPUESTO		TOTAL	SALDO
Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD	P.U.	CANTIDAD	TOTAL US\$	SOLICITADO	
1	Instalación de faenas	Gbl	1.00	300.00	300.00	1.46	298.54
2	Excavación con maquinaria	m3	1,323.27	3.35	4,436.57	1,338.45	3,098.12
3	Excavación manual	m3	192.30	3.49	670.20	202.19	468.01
4	Compactado de la superficie excavada	m2	1,890.38	1.33	2,521.25	12.24	2,509.01
5	Retiro de losetas y empedrado	m2	2,600.00	1.33	3,451.57	16.76	3,434.81
6	Relleno y compactado con maquinaria	m3	580.80	2.43	1,410.78	6.85	1,403.93
7	Demolición general, Retiro de bancos y otros	Gbl	1.00	300.00	300.00	1.46	298.54
8	Columnas de HºAº para revestir con piedra	m3	5.25	186.38	978.11	4.75	973.36
9	Forrado de columnas con piedra granito	m2	52.48	18.59	975.79	99.22	876.57
10	Empedrado de la plaza con piedra granito	m2	2,600.00	18.59	48,343.09	4,915.44	43,427.65
11	Escaleras de acceso a la plaza	m2	230.00	26.86	6,178.44	444.06	5,734.38
12	Escaleras de acceso a la estructura central	m2	165.00	26.86	4,432.36	318.57	4,113.79
13	Mástil de 6m de alto para estructura principal	Gbl	1.00	200.00	200.00	0.97	199.03
14	Instalación eléctrica e Iluminación	Pto	12.00	400.00	4,800.00	23.31	4,776.69
15	Sistema de Drenaje	Gbl	1.00	5,000.00	5,000.00	1,508.43	3,491.57
16	Forrado de techo de estructura metálica con totora	m2	484.00	7.50	3,630.00	17.63	3,612.37
17	Construcción de bancos de piedra	Gbl	1.00	2,000.00	2,000.00	9.71	1,990.29
18	Retiro de cordón de acera lado plaza	m3	107.40	5.52	593.12	2.88	590.24
19	Construcción de cordón a nivel 0+00 con revestimiento de piedra lado plaza	m2	358.00	15.50	5,549.16	671.44	4,877.72
20	Limpieza y retiro de escombros	Gbl	1.00	300.00	300.00	1.46	298.54
21	Diseño, asesoramiento y supervisión artística	Gbl	1.00	2,000.00	2,000.00	809.71	1,190.29
22	Imprevistos 5%	Gbl	1.00	4,903.52	4,903.52	23.81	4,879.71
TOTAL :					102,973.98	10,430.80	92,543.18