

Informe Ejecutivo Avance Del Proyecto

Diciembre 2004

En el presente informe, usted podrá ver en forma resumida los avances del proyecto en cuanto a la inversión ejecutada, los fondos desembolsados, el avance del cronograma de obras, la generación de empleos, el alcance y estado en el que se encuentran las obras en Viacha y finalmente un cuadro resumen de las inversiones programadas para los años 2005 al 2008.

Inversiones ejecutadas 2004

Obras	Inversión Ejecutada (US\$)	Composición
Arco y tanque de piedra	10,502	4.93%%
Espacio cultural-recreacional Jayupuchu – primera etapa	200,627	94.19%
Gastos bancarios (1)	35	0.02%
Impuesto a las transacciones Financieras (2)	905	0.42%
Otros (3)	927	0.44%
Total	212,996	100%

(1) Gastos bancarios de solicitud de chequera.

(2) Impuesto que rige desde julio de 2004 corresponde al 3x1000 de toda transacción financiera.

(3) Corresponde a la pérdida por Tipo de cambio e ITF desembolso del FAST por intermedio del GMV (Gobierno Municipal de Viacha)

Fondos Desembolsados 2004

Financiado	Desembolsos (US\$)	Composición
Gobierno Municipal de Viacha	7,028	3%
Sociedad Boliviana de Cemento SA	39,270	16%
Corporación Andina de Fomento	86,529	35%
Fondo de Apoyo Social y Territorial	116,500	47%
Total	249,327	100%

Cronograma Ejecutado 2004

Obras	Cronograma		% Avance ejecutado
	Inicio	Fin	
Arco y tanque de piedra	Diciembre 2003	Marzo 2004	100%
Espacio cultural-recreacional Jayupuchu – Primera etapa. (1)	Abril 2004	Noviembre 2004	88%

(1) Esta obra se espera entregar en marzo 2005.

El arco de entrada se entregó en abril de 2004 en el acto de lanzamiento del proyecto "Cultura para el Desarrollo", asimismo, en noviembre de 2004, se realizó el acto de celebración de avance de obras de Jayupuchu – primera etapa, se espera concluir con la segunda etapa en marzo de 2005.

Generación de Empleos 2004

Obras	Periodo Obras	Empleos/mes (promedio)	Hombres mes (1)
Arco y tanque de piedra	3 meses	15	45
Espacio cultural-recreacional Jayupuchu – Primera etapa.	7 meses	46	322
		Total	367

(1) empleo generado si la obra se ejecutara en un mes.

Alcance de las obras y estado actual de los trabajos: año 2004

Arco de Entrada y Tanque de Piedra

✚ **Objetivo**

Generar una marca de identidad para la ciudad aymará de Viacha. Para este objetivo se proyectó la construcción de un arco de entrada con un molinete al ingreso de Viacha.

✚ **Estado Actual**

Actualmente se ha terminado la construcción del Arco y además se realizó el traslado de un tanque de piedra.

Espacio cultural - recreacional "Jayupuchu"

✚ **Objetivo**

Transformar el ahora denominado "Parque de las Américas", que tiene una superficie superior a 10.000 metros cuadrados y que se encuentra en un estado precario. Se recuperará el antiguo nombre de "Jayupuchu" (rincón de lluvias) y se habilitará espacios de esparcimiento, recreación y difusión cultural.

✚ **Estado Actual**

Actualmente se ha concluido con la primera etapa de obras, se entregaron el muro perimetral pintado, el teatro al aire libre, los baños, la ciclovía, la laguna, la cancha de futsal, y se está concluyendo con los trabajos de iluminación.

El cronograma de obras a ejecutarse hasta el 20 de marzo de 2005, el cual contempla trabajos de construcción de rejas de entrada, baranda perimetral para la laguna, basureros, bancos de hormigón, mesas y sombrillas, además, áreas verdes, señalización, vías peatonales y parque infantil.