

PROYECTO CULTURA PARA EL DESARROLLO**CRONOGRAMA DE EJECUCION PLAZA "TIWANAKU"****FECHA DE ACTUALIZACION DEL CRONOGRAMA: 23-Jun-04**

N°	ACTIVIDAD	CRONOGRAMA				% DE AVANCE
		DIAS	INICIO	FIN	% PROGRAMADO	
1	Instalación de faenas	2	12-Abr-04	13-Abr-04	100%	100%
2	Excavación con maquinaria	5	14-Abr-04	18-Abr-04	100%	100%
3	Excavación manual	17	19-Abr-04	05-May-04	100%	100%
4	Compactado de la superficie excavada	11	06-May-04	16-May-04	100%	80%
5	Retiro de losetas y empedrado	7	19-Abr-04	25-Abr-04	100%	100%
6	Relleno y compactado con maquinaria	21	10-May-04	30-May-04	100%	75%
7	Demolición general, Retiro de bancos y otros	2	26-Abr-04	27-Abr-04	100%	100%
8	Columnas de H°A° para revestir con piedra	21	03-May-04	23-May-04	100%	0%
9	Forado de columnas con piedra granito	23	28-Jun-04	20-Jul-04	0%	0%
10	Empedrado de la plaza con piedra granito	105	31-May-04	12-Sep-04	22%	0%
11	Escaleras de acceso a la plaza	35	28-Jun-04	01-Ago-04	0%	35%
12	Escaleras de acceso a la estructura central	35	02-Ago-04	05-Sep-04	0%	35%
13	Mástil de 6m de alto para estructura principal	2	20-Sep-04	21-Sep-04	0%	0%
14	Instalación eléctrica e Iluminación	14	06-Sep-04	19-Sep-04	0%	15%
15	Sistema de Drenaje	28	03-May-04	30-May-04	100%	50%
16	Forado de techo de estructura metálica con totora	23	30-Ago-04	21-Sep-04	0%	0%
17	Construcción de bancos de piedra	7	20-Sep-04	26-Sep-04	0%	0%
18	Retiro de cordón de acera lado plaza	14	31-May-04	13-Jun-04	100%	100%
19	Construcción de cordón a nivel 0+00 con revestimiento de piedra lado plaza	70	14-Jun-04	22-Ago-04	13%	30%
20	Limpieza y retiro de escombros	5	22-Sep-04	26-Sep-04	0%	30%
21	Diseño, asesoramiento y supervisión artística	168	12-Abr-04	26-Sep-04	43%	43%
22	Imprevistos 5%	168	12-Abr-04	26-Sep-04	43%	43%
TOTAL		168	12-Abr-04	26-Sep-04	51%	47%