

**PRESUPUESTO EJECUTADO - PLAZA TIWANAKU**

ACTUALIZADO AL: **Miércoles, 23 de Junio de 2004**

| MONTOS EXPRESADOS EN US\$ |  |        |          | PRESUPUESTO    |                   | TOTAL            | SALDO            |
|---------------------------|--|--------|----------|----------------|-------------------|------------------|------------------|
| Nº                        | ACTIVIDAD  | UNIDAD | P.U.     | CANTIDAD       | TOTAL US\$        | SOLICITADO       |                  |
| 1                         | Instalación de faenas  | Gbl    | 1.00     | 300.00         | 300.00            | 1.46             | 298.54           |
| 2                         | Excavación con maquinaria  | m3     | 1,323.27 | 3.35           | 4,436.57          | 2,988.53         | 1,448.04         |
| 3                         | Excavación manual  | m3     | 192.30   | 3.49           | 670.20            | 202.19           | 468.01           |
| 4                         | Compactado de la superficie excavada                                       | m2     | 1,890.38 | 1.33           | 2,521.25          | 12.24            | 2,509.01         |
| 5                         | Retiro de losetas y empedrado  | m2     | 2,600.00 | 1.33           | 3,451.57          | 103.40           | 3,348.17         |
| 6                         | Relleno y compactado con maquinaria  | m3     | 580.80   | 2.43           | 1,410.78          | 6.85             | 1,403.93         |
| 7                         | Demolición general, Retiro de bancos y otros                               | Gbl    | 1.00     | 300.00         | 300.00            | 131.71           | 168.29           |
| 8                         | Columnas de HºAº para revestir con piedra                                  | m3     | 5.25     | 186.38         | 978.11            | 4.75             | 973.36           |
| 9                         | Forrado de columnas con piedra granito                                     | m2     | 52.48    | 18.59          | 975.79            | 99.22            | 876.57           |
| 10                        | Empedrado de la plaza con piedra granito                                   | m2     | 2,600.00 | 18.59          | 48,343.09         | 6,268.08         | 42,075.01        |
| 11                        | Escaleras de acceso a la plaza   | m2     | 230.00   | 26.86          | 6,178.44          | 563.72           | 5,614.72         |
| 12                        | Escaleras de acceso a la estructura central                                | m2     | 165.00   | 26.86          | 4,432.36          | 404.41           | 4,027.95         |
| 13                        | Mástil de 6m de alto para estructura principal                             | Gbl    | 1.00     | 200.00         | 200.00            | 0.97             | 199.03           |
| 14                        | Instalación eléctrica e Iluminación  | Pto    | 12.00    | 400.00         | 4,800.00          | 983.31           | 3,816.69         |
| 15                        | Sistema de Drenaje   | Gbl    | 1.00     | 5,000.00       | 5,000.00          | 3,205.23         | 1,794.77         |
| 16                        | Forrado de techo de estructura metálica con totora                         | m2     | 484.00   | 7.50           | 3,630.00          | 17.63            | 3,612.37         |
| 17                        | Construcción de bancos de piedra   | Gbl    | 1.00     | 2,000.00       | 2,000.00          | 9.71             | 1,990.29         |
| 18                        | Retiro de cordón de acera lado plaza                                       | m3     | 107.40   | 5.52           | 593.12            | 2.88             | 590.24           |
| 19                        | Construcción de cordón a nivel 0+00 con revestimiento de piedra lado plaza | m2     | 358.00   | 15.50          | 5,549.16          | 671.44           | 4,877.72         |
| 20                        | Limpieza y retiro de escombros   | Gbl    | 1.00     | 300.00         | 300.00            | 1.46             | 298.54           |
| 21                        | Diseño, asesoramiento y supervisión artística                              | Gbl    | 1.00     | 2,000.00       | 2,000.00          | 809.71           | 1,190.29         |
| 22                        | Imprevistos 5%   | Gbl    | 1.00     | 4,903.52       | 4,903.52          | 23.81            | 4,879.71         |
|                           |  |        |          | <b>TOTAL :</b> | <b>102,973.98</b> | <b>16,512.71</b> | <b>86,461.27</b> |