

**PROYECTO CULTURA PARA EL DESARROLLO TIWANAKU
PLAZA DE TIWANAKU**

AVANCE DE LOS TRABAJOS

1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES

Los ítems programados para la primera etapa del trabajo son los siguientes:

- Instalación de faenas
- Nivelación y Replanteo
- Excavación con maquinaria
- Demolición general, retiro de bancos y objetos en general
- Excavación manual
- Compactado de la superficie excavada
- Sistema de drenaje de toda el área
- Sistema de iluminación del parque

1.1. Instalación de faenas, Nivelación y Replanteo.-

Se realizó el 100% de la instalación de faenas ubicando los depósitos de materiales y herramientas además de garajes para la maquinaria, etc.

1.2. Nivelación y Replanteo.-

Se realizó la nivelación y replanteo con ayuda de equipo topográfico, realizando el 100% de la nivelación y replanteo tanto de la plaza como del sistema de drenaje.

1.3. Demolición general, retiro de bancos y objetos en general.-

Se realizó el retiro de bancos, postes, el desmolido de las piedras Tiwanacotas que estaban en la plaza. Todo este material se entregó con inventario a la H.A.M.T.

Además se trasladó la cabina telefónica de ENTEL (en coordinación con la empresa).

1.4. Excavación con maquinaria.-

A la fecha se tiene un avance del 30% en esta actividad, esto debido a que por los posibles descubrimientos arqueológicos en la zona, este trabajo tuvo que ser suspendido temporalmente.

***PROYECTO CULTURA PARA EL DESARROLLO TIWANAKU
PLAZA DE TIWANAKU***

1.5. Excavación Manual.-

Se empezó la excavación manual en los sectores perimetrales a la plaza, no así en sistema de drenaje, ya que no se llegó aún al nivel de diseño.

1.6. Sistema de drenaje.-

A la fecha se tiene el diseño del sistema de drenaje y el replanteo del mismo, pero los trabajos empezaran en cuanto se llegue a nivel de diseño de la plaza.

1.7. Sistema de Iluminación.-

Al momento se tienen los diseños del sistema de iluminación de la plaza, pero el tendido de ductos subterráneos, se realizará en cuanto se llegue al nivel de diseño.