

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO PARQUE DE LAS AMERICAS "VIACHA"

MONTOS EXPRESADOS EN US\$				PRESUPUESTO		TOTAL	SALDO
Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD	P.U.	CANTIDAD	TOTAL US\$	SOLICITADO	
1	Instalación de faenas	Gbl	300.00	1.00	300.00	0.77	299.23
2	Nivelación y Replanteo	Gbl	250.00	1.00	250.00	0.64	249.36
3	Retiro de la capa vegetal	Gbl	350.00	1.00	350.00	0.89	349.11
4	Retiro de alambrado, postes y objetos en general	Gbl	200.00	1.00	200.00	0.51	199.49
5	Muro perimetral de HºAº del parque	m3	213.44	156.06	33,309.15	9,132.68	24,176.47
6	Fundaciones para el muro	m3	172.78	69.36	11,983.74	10,999.66	984.08
7	Acera perimetro exterior	m2	7.65	510.00	3,899.25	9.95	3,889.30
8	Construcción de áreas verdes y forestación	m2	6.60	1,340.00	8,844.95	22.56	8,822.39
9	Sistema de drenaje de toda el área	Gbl	2,000.00	1.00	2,000.00	5.10	1,994.90
10	Sistema de riego del parque	Gbl	1,200.00	1.00	1,200.00	3.06	1,196.94
11	Diseño, asesoramiento y diseño artístico	Gbl	8,000.00	1.00	8,000.00	3,220.41	4,779.59
12	Iluminación parque	Ptos	400.00	30.00	12,000.00	30.61	11,969.39
13	Limpieza y retiro de escombros	Gbl	400.00	1.00	400.00	1.02	398.98
MUROS DE ACCESO AL PARQUE (solo arcos de ingreso con callapos de seguridad)						-	
14	Excavación manual de suelo para fundaciones	m3	3.45	3.25	11.22	0.03	11.19
15	Construcción de fundaciones para muro de acceso	m3	172.78	3.25	561.52	1.43	560.09
16	Construcción de columnas para muro de acceso	m3	237.77	1.80	427.99	1.09	426.90
17	Construcción de vigas para muro de acceso	m3	228.99	2.35	538.59	1.37	537.22
18	Construcción de mariposas y callapos de seguridad	Gbl	500.00	1.00	500.00	1.28	498.72
ESTRUCTURA MULTIPLE (BOLETERIA, BAÑOS, PUESTOS)						-	
19	Excavación manual de suelo para fundaciones	m3	3.45	21.60	74.58	0.19	74.39
20	Construcción de fundaciones de HºA'	m3	172.78	2.50	431.94	1.10	430.84
21	Construcción de columnas de HºA'	m3	237.77	1.20	285.33	0.73	284.60
22	Construcción de vigas de HºA'	m3	228.99	1.84	421.34	1.07	420.27
23	Construcción de losa de techo de HºA'	m3	210.44	9.00	1,894.00	4.83	1,889.17
24	Construcción de muros de ladrillo	m2	16.59	97.20	1,612.83	4.11	1,608.72
25	Construcción de dinteles para puertas	ml	12.59	3.20	40.29	0.10	40.19
26	Contrapiso de Hormigón H=5cm	m2	7.65	45.00	344.05	0.88	343.17
27	Artefactos para baños e instalación sanitaria	Gbl	1,000.00	1.00	1,000.00	2.55	997.45
28	Suministro y colocación de puertas y ventanas	Pza	150.00	4.00	600.00	1.53	598.47
CONSTRUCCION DE LA CICLOVIA						-	
29	Excavación con maquinaria	m3	3.33	354.54	1,180.18	3.01	1,177.17
30	Relleno y compactado	m3	2.43	354.54	861.19	2.20	858.99
31	Conformación de la plataforma con maquinaria	m2	1.62	1,313.00	2,125.53	5.42	2,120.11
32	Construcción de bordillos a ambos lados de la ciclovia	ml	6.28	787.85	4,944.01	12.61	4,931.40
REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA						-	
33	Picado de losa para contrapiso	m2	1.33	216.60	287.54	0.73	286.81
34	Contrapiso de Hormigón H=5cm	m2	7.65	216.60	1,656.04	4.22	1,651.82
35	Gradería de HºA'	m3	119.25	11.25	1,341.58	3.42	1,338.16
CONSTRUCCION DE LA VIA PEATONAL						-	
36	Excavación con maquinaria	m3	3.33	183.87	612.07	1.56	610.51
37	Relleno y compactado	m3	2.43	183.87	446.63	1.14	445.49
38	Conformación de la plataforma y perfilado con maquinaria	m2	1.62	919.36	1,488.29	3.80	1,484.49
39	Contrapiso de Hormigón H=5cm	m2	7.65	919.36	7,029.05	17.93	7,011.12
40	Construcción de bordillos a ambos lados de la vía	ml	6.28	707.20	4,437.92	11.32	4,426.60
CONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL						-	

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO PARQUE DE LAS AMERICAS "VIACHA"

MONTOS EXPRESADOS EN US\$				PRESUPUESTO		TOTAL	SALDO
Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD	P.U.	CANTIDAD	TOTAL US\$	SOLICITADO	
41	Suministro y colocación de grava en la superficie del parque	m3	10.81	90.00	972.50	2.48	970.02
42	Mejoramiento del tobogán+ juego:	Gbl	4,000.00	1.00	4,000.00	10.20	3,989.80
43	Construcción de los juegos de madera en el parque infantil	Gbl	1,500.00	1.00	1,500.00	3.83	1,496.17
44	Suministro y colocación de accesorios de los juegos en el parque infantil	Gbl	500.00	1.00	500.00	1.28	498.72
CONSTRUCCION DE TEATRO AL AIRE LIBRE (14 m de diámetro)						-	
45	Excavación con maquinaria para cimiento:	m3	3.33	61.58	204.97	0.52	204.45
46	Construcción de cimientos para estructura	m3	172.78	61.58	10,638.75	27.14	10,611.61
47	Vaciado de piso de Hº simple	m2	7.65	153.94	1,176.95	3.00	1,173.95
48	Relleno y compactado para tarima:	m3	2.43	35.00	85.02	0.22	84.80
49	Construcción de muros de HºA'	m3	213.44	8.80	1,877.50	4.79	1,872.71
50	Construcción de graderías de HºA'	m3	119.25	43.98	5,244.98	13.38	5,231.60
51	Construcción de accesos y salida:	Gbl	2,800.00	1.00	2,800.00	7.14	2,792.86
CONSTRUCCION DE LA LAGUNA						-	
52	Excavación con maquinaria	m3	3.33	715.00	2,380.06	6.07	2,373.99
53	Cambio de material y provisión del mismo	m3	10.18	715.00	7,277.35	18.56	7,258.79
54	Sistema de drenaje y aducción de agua:	Gbl	8,561.64	1.00	8,561.64	21.84	8,539.80
55	Construcción de muro de contención de aguas	m3	52.82	312.00	16,480.36	42.04	16,438.32
56	Impermeabilización del suelo	m2	8.27	1,430.00	11,825.70	30.16	11,795.54
57	Impermeabilización de los muros de contención	m2	2.20	624.00	1,372.64	3.50	1,369.14
58	Estudio	Gbl	838.14	1.00	838.14	752.14	86.00
59	Costos de implementación y llenado de aguas	Gbl	400.00	1.00	400.00	1.01	398.99
TOTAL :					196,027.39	24,466.81	171,560.58