

PRESUPUESTO DE LAS MARCAS DE TIWANAKU

Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PU (\$us)	TOTAL
ESTRUCTURAS GRANDES (3)					
1	Excavación manual para fundacion de las tres estructuras	m3	17.30	3.53	60.99
2	Hormigón ciclopeo para la base de las estructuras	m3	8.65	119.47	1,033.26
3	Cimiento cajón de hormigón armado para tres estructuras	m3	8.65	194.18	1,679.50
4	Columnas de HºAº para tres estructuras	m3	36.30	269.69	9,789.73
5	Vigas deHºAº para losa de cierre	m3	3.24	261.89	848.51
6	Losas llenas de HºAº	m3	5.41	128.05	692.76
7	Relleno y compactado	m3	5.40	3.13	16.89
8	Suministro y colocación de estructura y piedras colgadas	Gbl	1.00	3,580.00	3,580.00
9	Suministro y colocación de grava	m3	26.00	17.61	457.75
SUB-TOTAL					18,159.39

ESTRUCTURAS MEDIANAS (4) + PEQUEÑAS (27)

10	Excavación manual para cimientos de marcas pequeñas	m3	15.00	3.53	52.90
11	Cimiento de HºCº	m3	15.00	119.50	1,792.47
12	Sobrecimiento de HºCº	m3	2.23	140.38	313.04
13	Tubo de fierro de 1"	ml	31.00	3.32	103.03
14	Colocado de piedra maciza tallada	Pza	31.00	103.87	3,220.00
SUB-TOTAL					5,481.44
TOTAL (\$us):					23,640.83

Presupuesto Inicial	15,116.00
Presupuesto Ejecutado	23,640.83
Excedente	<u>-8,524.83</u>

CANTIDAD	MATERIALES	MANO DE OBRA	GASTOS GENERALES	TOTAL
17.30		58.08	2.90	60.99
8.65	928.72	55.34	49.20	1,033.26
8.65	1,207.17	392.36	79.98	1,679.50
36.30	7,676.82	1,646.74	466.18	9,789.73
3.24	661.12	146.98	40.41	848.51
5.41	638.62	21.15	32.99	692.76
5.40		16.09	0.80	16.89
1.00	3,580.00			3,580.00
26.00	305.95	130.00	21.80	457.75
				18,159.39

15.00		50.38	2.52	52.90
15.00	1,611.12	96.00	85.36	1,792.47
2.23	269.57	28.56	14.91	313.04
31.00		98.12	4.91	103.03
31.00	3,220.00			3,220.00
				5,481.44
20,197.21		2,641.67	801.94	23,640.83