

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO PARQUE DE LAS AMERICAS "VIACHA"

ACTUALIZADO AL : 23-Jun

| MONTOS EXPRESADOS EN US\$ | | | | PRESUPUESTO | | TOTAL | SALDO |
|--|--|--------|----------|-------------|------------|------------|-----------|
| Nº | ACTIVIDAD | UNIDAD | P.U. | CANTIDAD | TOTAL US\$ | SOLICITADO | |
| 1 | Instalación de faenas | Gbl | 300.00 | 1.00 | 300.00 | 0.77 | 299.23 |
| 2 | Nivelación y Replanteo | Gbl | 250.00 | 1.00 | 250.00 | 0.64 | 249.36 |
| 3 | Retiro de la capa vegetal | Gbl | 350.00 | 1.00 | 350.00 | 0.89 | 349.11 |
| 4 | Retiro de alambrado, postes y objetos en general | Gbl | 200.00 | 1.00 | 200.00 | 0.51 | 199.49 |
| 5 | Muro perimetral de HºAº del parque | m3 | 213.44 | 156.06 | 33,309.15 | 15,184.34 | 18,124.81 |
| 6 | Fundaciones para el muro | m3 | 172.78 | 69.36 | 11,983.74 | 12,790.21 | - 806.47 |
| 7 | Acera perimetro exterior | m2 | 7.65 | 510.00 | 3,899.25 | 9.95 | 3,889.30 |
| 8 | Construcción de áreas verdes y forestación | m2 | 6.60 | 1,340.00 | 8,844.95 | 22.56 | 8,822.39 |
| 9 | Sistema de drenaje de toda el área | Gbl | 2,000.00 | 1.00 | 2,000.00 | 5.10 | 1,994.90 |
| 10 | Sistema de riego del parque | Gbl | 1,200.00 | 1.00 | 1,200.00 | 3.06 | 1,196.94 |
| 11 | Diseño, asesoramiento y diseño artístico | Gbl | 8,000.00 | 1.00 | 8,000.00 | 3,220.41 | 4,779.59 |
| 12 | Iluminación parque | Ptos | 400.00 | 30.00 | 12,000.00 | 30.61 | 11,969.39 |
| 13 | Limpieza y retiro de escombros | Gbl | 400.00 | 1.00 | 400.00 | 1.02 | 398.98 |
| MUROS DE ACCESO AL PARQUE (solo arcos de ingreso con callapos de seguridad) | | | | | | - | |
| 14 | Excavación manual de suelo para fundaciones | m3 | 3.45 | 3.25 | 11.22 | 0.03 | 11.19 |
| 15 | Construcción de fundaciones para muro de acceso | m3 | 172.78 | 3.25 | 561.52 | 128.54 | 432.98 |
| 16 | Construcción de columnas para muro de acceso | m3 | 237.77 | 1.80 | 427.99 | 294.83 | 133.16 |
| 17 | Construcción de vigas para muro de acceso | m3 | 228.99 | 2.35 | 538.59 | 295.11 | 243.48 |
| 18 | Construcción de mariposas y callapos de seguridad | Gbl | 500.00 | 1.00 | 500.00 | 1.28 | 498.72 |
| ESTRUCTURA MULTIPLE (BOLETERIA, BAÑOS, PUESTOS) | | | | | | - | |
| 19 | Excavación manual de suelo para fundaciones | m3 | 3.45 | 21.60 | 74.58 | 0.19 | 74.39 |
| 20 | Construcción de fundaciones de HºAº | m3 | 172.78 | 2.50 | 431.94 | 1.10 | 430.84 |
| 21 | Construcción de columnas de HºAº | m3 | 237.77 | 1.20 | 285.33 | 0.73 | 284.60 |
| 22 | Construcción de vigas de HºAº | m3 | 228.99 | 1.84 | 421.34 | 1.07 | 420.27 |
| 23 | Construcción de losa de techo de HºAº | m3 | 210.44 | 9.00 | 1,894.00 | 4.83 | 1,889.17 |
| 24 | Construcción de muros de ladrillo | m2 | 16.59 | 97.20 | 1,612.83 | 4.11 | 1,608.72 |
| 25 | Construcción de dinteles para puertas | ml | 12.59 | 3.20 | 40.29 | 0.10 | 40.19 |
| 26 | Contrapiso de Hormigón H=5cm | m2 | 7.65 | 45.00 | 344.05 | 0.88 | 343.17 |
| 27 | Artefactos para baños e instalación sanitaria | Gbl | 1,000.00 | 1.00 | 1,000.00 | 2.55 | 997.45 |
| 28 | Suministro y colocación de puertas y ventanas | Pza | 150.00 | 4.00 | 600.00 | 1.53 | 598.47 |
| CONSTRUCCION DE LA CICLOVIA | | | | | | - | |
| 29 | Excavación con maquinaria | m3 | 3.33 | 354.54 | 1,180.18 | 3.01 | 1,177.17 |
| 30 | Relleno y compactado | m3 | 2.43 | 354.54 | 861.19 | 2.20 | 858.99 |
| 31 | Conformación de la plataforma con maquinaria | m2 | 1.62 | 1,313.00 | 2,125.53 | 5.42 | 2,120.11 |
| 32 | Construcción de bordillos a ambos lados de la ciclovia | ml | 6.28 | 787.85 | 4,944.01 | 12.61 | 4,931.40 |
| REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA | | | | | | - | |
| 33 | Picado de losa para contrapiso | m2 | 1.33 | 216.60 | 287.54 | 0.73 | 286.81 |
| 34 | Contrapiso de Hormigón H=5cm | m2 | 7.65 | 216.60 | 1,656.04 | 4.22 | 1,651.82 |
| 35 | Gradería de HºAº | m3 | 119.25 | 11.25 | 1,341.58 | 99.72 | 1,241.86 |
| CONSTRUCCION DE LA VIA PEATONAL | | | | | | - | |
| 36 | Excavación con maquinaria | m3 | 3.33 | 183.87 | 612.07 | 1.56 | 610.51 |
| 37 | Relleno y compactado | m3 | 2.43 | 183.87 | 446.63 | 1.14 | 445.49 |
| 38 | Conformación de la plataforma y perfilado con maquinaria | m2 | 1.62 | 919.36 | 1,488.29 | 3.80 | 1,484.49 |
| 39 | Contrapiso de Hormigón H=5cm | m2 | 7.65 | 919.36 | 7,029.05 | 17.93 | 7,011.12 |

SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO PARQUE DE LAS AMERICAS "VIACHA"

ACTUALIZADO AL : 23-Jun

| MONTOS EXPRESADOS EN US\$ | | | | PRESUPUESTO | | TOTAL | SALDO |
|--|---|--------|----------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Nº | ACTIVIDAD | UNIDAD | P.U. | CANTIDAD | TOTAL US\$ | SOLICITADO | |
| 40 | Construcción de bordillos a ambos lados de la vía | ml | 6.28 | 707.20 | 4,437.92 | 11.32 | 4,426.60 |
| CONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL | | | | | | - | |
| 41 | Suministro y colocación de grava en la superficie del parque | m3 | 10.81 | 90.00 | 972.50 | 2.48 | 970.02 |
| 42 | Mejoramiento del tobogán+ juego: | Gbl | 4,000.00 | 1.00 | 4,000.00 | 10.20 | 3,989.80 |
| 43 | Construcción de los juegos de madera en el parque infantil | Gbl | 1,500.00 | 1.00 | 1,500.00 | 3.83 | 1,496.17 |
| 44 | Suministro y colocación de accesorios de los juegos en el parque infantil | Gbl | 500.00 | 1.00 | 500.00 | 1.28 | 498.72 |
| CONSTRUCCION DE TEATRO AL AIRE LIBRE (14 m de diámetro) | | | | | | - | |
| 45 | Excavación con maquinaria para cimiento: | m3 | 3.33 | 61.58 | 204.97 | 0.52 | 204.45 |
| 46 | Construcción de cimientos para estructura | m3 | 172.78 | 61.58 | 10,638.75 | 27.14 | 10,611.61 |
| 47 | Vaciado de piso de H° simple | m2 | 7.65 | 153.94 | 1,176.95 | 3.00 | 1,173.95 |
| 48 | Relleno y compactado para tarima: | m3 | 2.43 | 35.00 | 85.02 | 0.22 | 84.80 |
| 49 | Construcción de muros de H°A' | m3 | 213.44 | 8.80 | 1,877.50 | 4.79 | 1,872.71 |
| 50 | Construcción de graderías de H°A' | m3 | 119.25 | 43.98 | 5,244.98 | 13.38 | 5,231.60 |
| 51 | Construcción de accesos y salida: | Gbl | 2,800.00 | 1.00 | 2,800.00 | 7.14 | 2,792.86 |
| CONSTRUCCION DE LA LAGUNA | | | | | | - | |
| 52 | Excavación con maquinaria | m3 | 3.33 | 715.00 | 2,380.06 | 513.39 | 1,866.67 |
| 53 | Cambio de material y provisión del mismo | m3 | 10.18 | 715.00 | 7,277.35 | 1,569.75 | 5,707.60 |
| 54 | Sistema de drenaje y aducción de agua: | Gbl | 8,561.64 | 1.00 | 8,561.64 | 1,846.78 | 6,714.86 |
| 55 | Construcción de muro de contención de aguas | m3 | 52.82 | 312.00 | 16,480.36 | 3,554.88 | 12,925.48 |
| 56 | Impermeabilización del suelo | m2 | 8.27 | 1,430.00 | 11,825.70 | 2,550.85 | 9,274.85 |
| 57 | Impermeabilización de los muros de contención | m2 | 2.20 | 624.00 | 1,372.64 | 296.09 | 1,076.55 |
| 58 | Estudio | Gbl | 838.14 | 1.00 | 838.14 | 752.14 | 86.00 |
| 59 | Costos de implementación y llenado de aguas | Gbl | 400.00 | 1.00 | 400.00 | 1.01 | 398.99 |
| TOTAL : | | | | | 196,027.39 | 43,329.48 | 152,697.91 |

ING. RAUL AVILA CALDERON
EJECUTOR